



ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Кмет: 05112 / 25-54
Зам.кмет: 05112 / 35-70
Зам.кмет: 05112 / 35-77
Секретар: 05112 / 35-55
Централа: 05112 / 35-53

ОБЩИНА гр. БЕЛОСЛАВ
ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Изх. № 0147-71-31
14.12.2020 г.
ДЕЛОВОДСТВО

Факс: 05112 / 22-14
beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg
www.beloslav.org

РЕФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Община Белослав, с ЕИК 000093403, със седалище и адрес: гр. Белослав, ул. "Цар Симеон Велики" №23, представлявана от инж. Деян Иванов – Кмет, издава настоящата референция на "ЕМ БИ ГРУП 91", ЕООД, ЕИК 202935182 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Перник“ №120, представлявано от Малина Бакова – Управител, за да удостовери изпълнението на Договор № 14/24.01.20 г. за строеж: "АВАРИЙНО ПОЧИСТВАНЕ И ПРОФИЛИРАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ, по ул."Иван Вазов", в регулацията на гр.Белослав, община Белослав, област Варна".

На обекта фирмата извърши следните видове и количества строителни и монтажни дейности:

Позиция	Наименование на видовете СМР	Ед. м-ка	Изпълнено за целия период
1	2	3	
Участък от км 0+000 до км 1+100.27			
1. Почистване коритото на корекцията			
1	Изсичане храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10см, вкл. пренасяне до 30м хор. разстояние	100 м ²	77,00
2	Отстраняване на паднали и единични дървета до ф40см, вкл. пренасяне до 30м хор. разстояние	бр.	24,00
3	Натоварване и извозване на отрязаните дървета и храсти на депо до 25 км	м ³	27,40
4	Ръчно събиране на дребногабаритни и битови отпадъци в полиетиленови чували	бр.	75,00
5	Механизирано товарене и извозване дребногабаритни и битови отпадъци на депо до 25 км	м ³	18,75
6	Механизирано товарене и извозване строителни отпадъци на депо до 25 км	м ³	7,80
2. Земни работи			
1	Ръчен изкоп земни почви с дълбочина до 0.5м, вкл. прехвърляне до 3м хориз. или 2м вертикал. разстояние	м ³	165,00
2	Изземване на наноси в покрит канал с ограничена височина и товарене на ръчни колички при три утежнени условия.	м ³	75,00
3	Транспорт на наноси в покрит канал с ограничена височина с ръчни колички при три утежнени условия.	м ³	78,75
4	Механизирано натоварване на отцедена земна почва на самосвал и транспорт на депо до 25 км	м ³	165,00
3. Възстановяване бет. облицовки			
1	Санитарно ерозирани бетонови повърхности в облицования участък	м ²	108,00
2	Бетон за рехабилитация на устои на съществуващи мостове вкл. кофраж и армировка	м ³	92,00
Участък от км 1+100.27 до км 1+427.48			
1. Почистване коритото на корекцията			

Адрес: П.К. 9178 гр. Белослав, Община Белослав, Област Варна, ул. "Цар Симеон Велики" 23

1	Изсичане храсти и млада гора при дебелина на дърветата до 10см, вкл. пренасяне до 30м хор. разстояние	100 м ²	29,34
2	Отстраняване на паднали и единични дървета до ф40см, вкл. пренасяне до 30м хор. разстояние	бр.	27,00
3	Натоварване и извозване на отрязаните дървета и храсти на депо до 225 км	м ³	19,37
4	Ръчно събиране на дребногабаритни и битови отпадъци в полиетиленови чували	бр.	50,00
5	Механизирано товарене и извозване дребногабаритни и битови отпадъци на депо до 25 км	м ³	12,50
6	Разбиване бетон от съоръжения в коритото	м ³	7,50
7	Механизирано товарене и извозване строителни отпадъци на депо до 25 км	м ³	21,50
3. Облицовка от "Repo" матраци на корекция			
2	Доставка и полагане на "Repo" матраци по откоси d=0.23m	м ²	2282,00
3	Полагане геотекстил между основата и матраците	м ²	3423,00
4	Доставка на едър ломен камък за матраците	м ³	524,86
5	Ръчно запълване на матраците с ломен камък	м ³	524,86
4. Изграждане на водосток при км 1+372.95			
1	Изкоп земни почви на отвал	м ³	36,00
2	Доставка и полагане основа от баластра	м ³	6,00
3	Геотекстил 200 g/м ² за основата	м ²	60,00
4	доставка и монтаж на кахони200/200/100	бр.	0,00
5	Направа кофраж за крилни стени вкл. Декофриране	м ²	67,48
6	Бетон клас C25/30 за крилни стени	м ³	13,50
7	Армировка стомана клас В 235	кг	944,64
8	Направа на химични анкери	бр.	40,00
9	Направа и монтаж метален парапет 2x12 м	кг	600,00
10	Балстра за пътната настилка над водостока L = 15м	м ³	7,50
11	Асфалтобетонена настилка d = 7 см	м ²	0,00
4. Други СМР			
1	Изкоп за рампи за достъп в корекцията вкл. възстановяване -2 бр.	м ³	270,00
3	Водочерпене	м.см.	20,00
Нови видове на СМР			
Участък от км 1+100.27 до км 1+427.48			
2. Земни работи			
1	Механизиран изкоп земни почви*	м ³	1080,00
2	Ръчен изкоп смесени отложения и тиня с дълбочина до 0.5м, вкл. прехвърляне до 3м хориз. или 2м вертикал. Разстояние	м ³	111,00
2	Изкоп с багер на земни почви на отвал по скатове	м ³	170,00
3	Насип на диги от земни почви на пластове по 20 см с трамбоване	м ³	6200,00
5	Запълващ насип от пясък на пластове по 20 см с трамбоване	м ³	740,00
6	Пробутване с булдозер и разриване на 50 м	м ³	1191,00



ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

Кмет: 05112 / 25-54
Зам.кмет: 05112 / 35-70
Зам.кмет: 05112 / 35-77
Секретар: 05112 / 35-55
Централа: 05112 / 35-53

Факс: 05112 / 22-14
beloslav.eu@gmail.com
obstinabeloslav@abv.bg
www.beloslav.org

3. Стоманобетонена Облицовка дъно на секции по 6.00 м			
1	Бетон клас C25/30 за дъно	м ³	245,25
2	Армировка Стомана клас В 235	кг	19560,00
3	Челен кофраж между кампадите	м ²	37,26
4. Изграждане на водосток при км 1+372.95			
1	Ковраж за съоръжение	м ²	84,00
2	Бетон клас C25/30 за съоръжение	м ³	22,80
3	Армировка стомана клас В 235	кг	1352,00
5. Други СМР			
2	Тръби DN300 за отвеждане на странични дерета в канала 10 бр	м'	80,00
6. Направа на бетонова настилка			
1	Бетон клас C25/30 за Бетонова настилка d = 20 см 2x5 куб.м	м ³	10,00
2	Армировка стомана клас В 235- мрежа за настилка	кг	297,34

Крайна дата на завършване на дейностите: 8.12.2020 г.;

Общата стойност на изпълнените дейности от „ЕМ БИ ГРУП 91“ ЕООД възлизат на 465 080,07 лв. без ДДС, съответно 558 096,08 лв. с ДДС.

„ЕМ БИ ГРУП 91“ ЕООД изпълни строително-монтажните работи качествено и в срок, като спазва всички действащи нормативни изисквания.

С настоящата Референция препоръчваме „ЕМ БИ ГРУП 91“ ЕООД като надежден и коректен партньор за извършване на горе цитираните строителни дейности.

Настоящата референция се издава на „ЕМ БИ ГРУП 91“ ЕООД, за да послужи за представяне на дружеството при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.

инж. ДЕЯН ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

